

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 716 del 15/03/2023**

AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA

PROPOSTA N. 759 del 13/03/2023

OGGETTO: lavori di adeguamento dell'impianto di prevenzione incendi a servizio del College Studenti della Folcara, Cassino (FR), alle vigenti norme in materia di sicurezza" - Legge 338/2000. Approvazione Perizia di variante e suppletiva n.1 proroga termini.

CUP J35H11000050003

CIG 951022451D

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 36 del 31 ottobre 2022;

visto il Decreto del Direttore Generale n. 12 del 30 dicembre 2022, avente ad oggetto: "Conferma incarichi di direzione "ad interim" dell'Area 3 'Gare e Contratti' per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2023 fino al 31 gennaio 2023 e dell' Area 5 'Servizi Tecnici e Patrimonio', dell'Area 6 'Fondi Comunitari e Progetti Speciali', dell'Area 8 'Servizi ICT Sistema Informatico' e conferma incarico di vice direttore generale – per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2023 fino al 30 giugno 2023", con il quale è stato confermato l'incarico di direzione "ad interim" dell'Area 3 'Gare e Contratti' e Area 5 "Servizi Tecnici e Patrimonio" all' ing. Mauro Lenti;

vista la Determinazione Direttoriale n. 1857 del 08 luglio 2022 a mezzo della quale è stato conferito l'incarico di "Posizione Organizzativa F2 Gestione della sicurezza e controllo sulle spese di gestione degli immobili e beni strumentali" al dott. Ing. Massimiliano Patriarca;

vista la nota di Disco prot. n. 203 del 10 gennaio 2023 con oggetto: "Modalità operative – Esercizio Provvisorio - 1 gennaio - 31 marzo 2023";

vista la Determinazione Direttoriale n. 3456 del 12/12/2022 a cui si rinvia per *relationem*, con la quale sono stati affidati i "lavori di adeguamento dell'impianto di prevenzione incendi a servizio del College Studenti della Folcara Cassino (FR) alle vigenti norme in materia di sicurezza" alla società Service R.G. Srl, con sede legale in Via S. Croce, contrada Ravano, Cap 03040 Pignataro Interamna (FR), C.F./P.I. xxxxxx, per un importo contrattuale di €uro 100.519,24 escluso IVA, oltre 1.065,18 per Oneri della Sicurezza;

visto il contratto stipulato mediante scambio lettere, secondo gli usi commerciali, attraverso il canale della posta elettronica certificata, giusto protocollo n. 15174 del 12/12/2022, con il quale viene regolato il rapporto negoziale tra le parti;

vista la Perizia di variante e suppletiva n.1 approvata dal RUP, dott. Filippo Gabriele, che si allega, ai sensi dell'art. 106 , comma 12, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 - V d'obbligo - attraverso la quale viene attestata la necessità di provvedere a nuove contingenze verificatesi in corso d'opera ed inerenti alla natura e specificità degli interventi in appalto; in particolare, con la variante di che trattasi vengono operate delle modifiche al progetto originario consistenti in integrazioni di alcune apparecchiature, materiali e lavorazioni; in particolare, vi è la necessità di creare ulteriori n.4 linee loop oltre quelle previste in progetto e a quelle esistenti, adeguare, altresì, l'impianto di segnalazione emergenze esistente - pannello con pittogramma acustico/luminoso - con la fornitura ed installazione di un modulo dedicato tipo mod. KAL740 (n.37 unità), completo di linea dedicata

di alimentazione e segnale loop; l'implementazione delle forniture e dei lavori, testé sinteticamente descritti, sono necessari al corretto funzionamento dell'intero impianto antincendio sottoposto ad ottimizzazione e adeguamento normativo e consentire, inoltre, il superamento positivo dell'ispezione da parte dei VV.F. di Frosinone, ispezione propedeutica al rilascio del nuovo Certificato di Prevenzione Incendi del I e II stralcio funzionale della residenza in trattazione;

visto l'art. 106 de D.Lgs. 50/2016

- *comma 11 "La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.*
- *comma 12 "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";*

constatato che la Perizia di variante e suppletiva n.1

- è in corso di redazione, per la parte contabile, e il valore della stessa sarà contenuto all'interno del V d'obbligo dell'importo originario dell'appalto (non superiore ad Euro 20.316,88);
- prevede un'estensione dei termini contrattuali di gg. 29, pertanto la nuova data di scadenza del contratto è il giorno 14 Marzo 2023;

considerato che le prestazioni aggiuntive richieste rientrano nel limite del quinto d'obbligo, ex art. 106 comma 12 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016;

considerato che l'Amministrazione DiSCo Lazio è in attesa dell'approvazione del Bilancio preventivo anno 2023, dopo che la Regione Lazio avrà approvato a sua volta la Legge finanziaria regionale per l'anno in corso;

dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto, per il dirigente proponente e per il responsabile del procedimento dott. Filippo Gabriele, nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;

visto il Decreto Legislativo del 23.06.2011 e s.m.i. n. 118;

vista la L.R. 27 luglio 2018, n. 6;

vista la L.R. 30 dicembre 2021, n. 21;

vista la L.R. 27 dicembre 2022, n. 21;

visto il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente;

visto lo Statuto dell'ente;

per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Determina

- 1) di ritenere conforme alla normativa l'operato del RUP e di approvare la “*Perizia di variante e suppletiva n.1 - proroga termini ultimazione dei lavori*” necessaria al completamento dei lavori di adeguamento dell'impianto di prevenzione incendi a servizio del College Studenti della Folcara, Cassino (FR), alle vigenti norme in materia di sicurezza” - intervento di cui alla Legge 338/2000;
- 2) di recepire le risultanze del RUP e pertanto di procedere all'approvazione della “*Perizia di variante e suppletiva n.1 - proroga termini ultimazione dei lavori*”, affidati all'impresa Service R.G. Srl, con sede legale in Via S. Croce, contrada Ravano, Cap 03040 Pignataro Interamna (FR), C.F./P.I. xxxxxx;
- 3) di prendere atto che
 - con successivo provvedimento si provvederà ad approvare la contabilità della “*Perizia di variante e suppletiva n.1*” e ad assumere il necessario impegno di spesa, inferiore al V d'Obbligo dell'importo contrattuale originario, a copertura degli ulteriori costi;
 - il nuovo termine di ultimazione dei lavori è il giorno 14 marzo 2023;
- 4) di dare atto che
 - a. il CUP è J35H11000050003;
 - b. il CIG è 951022451D;
 - c. il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
 - d. che il Responsabile Unico del Procedimento è il *dott. Filippo Gabriele*;
 - e. che, ai sensi dell'art. 21 e ss. del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio;
 - f. che i successivi adempimenti relativi alla gestione del contratto sono demandate agli appositi Uffici dell'Amministrazione e al RUP.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
PATRIARCA MASSIMILIANO in data **14/03/2023**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA ING. LENTI MAURO** in data **14/03/2023**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 759 del 13/03/2023, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **15/03/2023**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **716 del 15/03/2023** con oggetto:

lavori di adeguamento dell'impianto di prevenzione incendi a servizio del College Studenti della Folcara, Cassino (FR), alle vigenti norme in materia di sicurezza" - Legge 338/2000. Approvazione Perizia di variante e suppletiva n.1 proroga termini.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **15/03/2023**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 716 del 15/03/2023